

«По результатам рассмотрения представления прокуратуры района устранены нарушения, допущенные при реализации национального проекта «Здравоохранение»

Прокуратурой Мокшанского района проведена проверка исполнения Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Мокшанская районная больница» законодательства об основах охраны здоровья граждан и о контрактной системе в сфере закупок в ходе реализации национального проекта «Здравоохранение».

В ходе проверки установлено, что в рамках национального проекта «Здравоохранения» между ГБУЗ МРБ и ИП Юрьевым П.В. заключен контракт на поставку и монтаж модульной конструкции врачебной амбулатории.

Вместе с тем, контроль за исполнением поставщиком условий контракта заказчиком фактически не осуществлялся: несмотря на то, что в течение более половины срока выполнения работ подрядчик к ним не преступал, претензионная работа не велась.

Бездействие ГБУЗ МРБ привело к нарушению срока поставки и монтажа модульной конструкции врачебной амбулатории более чем на 2 месяца, что негативным образом сказалось на ходе реализации национального проекта «Здравоохранение».

Также установлено, что между ГБУЗ МРБ и ООО «Артстройпроект» заключен договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещения под размещение цифрового флюорографического аппарата.

В соответствии с условиями договора ООО «Артстройпроект» выставлен счет на предоплату. Вместе с тем ГБУЗ МРБ заявка на финансирование в Министерство здравоохранения Пензенской области направлена через несколько дней, в связи с чем аванс перечислен с нарушением установленного срока. Аналогичные нарушения допущены при оплате исполненного контракта.

При этом к заявкам на финансирование не прилагаются документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств.

В соответствии с Контрактом, заключенным учреждением здравоохранения с ООО «МедОптима», заказчик обязан обеспечить условия для оказания поставщиком услуг по сборке, установке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования, в том числе подготовку помещения или места эксплуатации, своевременно принять и оплатить поставленное оборудование.

Несмотря на наступление срока поставки флюорографического аппарата и готовность поставщика поставить товар в установленный срок, в связи с тем, что ремонт помещения начат несвоевременно, ГБУЗ МРБ в адрес поставщика направлена информация о невозможности принять оборудование.

Таким образом, ГБУЗ МРБ допущены нарушения законодательства об основах охраны здоровья граждан и закупках для государственных и муниципальных нужд, кроме того действия (бездействие) учреждения привели к грубейшему нарушению права субъекта предпринимательской деятельности на своевременную оплату по Контракту, в связи с чем в адрес главного врача

больницы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, завершено проведение всех указанных работ.

Прокурор района

советник юстиции
А.В Шумаева., (84150) 2-24-69

И.Г. Кирьянов